



RESOLUCION EXENTA N° 015 / 0000200

REF: OTORGA AUTORIZACION DE PRORROGA
DEL PLAZO PARA LAS OBRAS DE MANTENCIÓN DE
LOS JARDINES INFANTILES "PECECITO,
NORTEÑITO Y DRAGONCITO" JUNJI TARAPACA

Iquique, 27 JUL 2016

VISTOS:

La Ley N° 17.301, que crea a la Junta Nacional de Jardines Infantiles; la Ley N°20.882 de Presupuesto año 2016, el Decreto Supremo N° 1574, de 1971, del Ministerio de Educación; la Ley 19.886 y su reglamento establecido por Decreto N° 250 del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; la Resolución N°1600 del 2008, de la Contraloría General de la República; el Decreto Supremo N° 45, de 1995, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; Ley 18834, las Resolución Exentas N° 015/1792 de 2006, N° 015/2845 de 2010, y N° 2374 de 2011, todas de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y demás antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:


1.- Que, por Resolución Exenta N° 015/171 de fecha 15 de junio de 2016, se aprobó la contratación del contratista "Constructora Pozo Ltda.", para las obras de mantención de los jardines infantiles "PECECITO, NORTEÑITO Y DRAGONCITO" de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

2.- Que, con fecha 11 de julio de 2016, se recepcionó solicitud de Constructora Pozo Ltda, mediante la cual se solicitó aumento de plazo, aludiendo razones de fuerza mayor.


3.- Que, Rossana Pinto Pizarro, ITO de obra de conservación del Jardín infantil "Brumita" de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Tarapacá, mediante el informe respectivo, ha certificado tal circunstancia:





NOMBRE DE LA OBRA					
DATOS DEL PROYECTO					
	NOMBRE DEL PROYECTO	Conservación Jardín Infantil Pececito - Norteño - Dragoncito			
	NOMBRE/CODIGO JARDIN INFANTIL	Pececito / 01101013 Norteño / 0110112 Dragoncito / 01101008			
	DIRECCION/ REGION	I región de Tarapacá			
	PROYECTO Nº (ID Mercado Público)	845-12-LE16			
	ITO ITO (S)	Rossana Pinto Pizarro Nicolas Friant Rodriguez			
	CONSTRUCTORA	Pozo Limitada			
DATOS DE LA OBRA					
FECHA INICIO	20/06/2016	FECHA TERMINO	25/07/2016	PLAZO DE OBRA	35 días corridos
FECHA DE VISITAS A LA OBRA					
VISITA ANTERIOR	05-07-2016	VISITA ACTUAL	12/07/2016	% DE AVANCE A FECHA DE VISITA	40%
OBSERVACIONES RELEVANTES DE LA VISITA					
De acuerdo a solicitud de empresa contratista "Pozo Ltda." ingresada el día 11 de julio 2016 : Se autoriza extensión de plazo de ejecución de obras a la empresa "Pozo Limitada", la cual tiene a cargo los trabajos de mantenciones de los jardines infantiles Pececito, Norteño y Dragoncito. Toda vez que debido a las precipitaciones y tormenta de viento acontecida el día 8 de julio 2016 suspendieron reunión programada con las Directoras de cada jardín para realizar la entrega de llaves, provocándose un retraso en las labores – por falta de accesibilidad a los establecimiento - hasta el día lunes 11 de Julio 2016. Se considera una extensión de 3 días, estableciéndose una nueva fecha de términos de obra: 28 de julio 2016.					
 ROSSANA PINTO PIZARRO ARQUITECTO - INSPECTOR TECNICO DE OBRA N.º 111 - TARAPACA					





POZO

Carta 252 – 2016

IQUIQUE, 11 DE JULIO DEL 2016.-

Señora:
Roxana Pinto Pizarro
Arquitecto
Unidad de infraestructura
Junji - Tarapacá
Presente

**REF.- Información días no trabajados.
Jardines JUNJI sin funcionamiento.**

De nuestra consideración:


Por medio de la presente, informamos a ustedes que el día de viernes 08, sábado 09 y domingo 10 de Julio del 2016, debido al mal tiempo que afectó a nuestra ciudad durante la madrugada y mañana de este día viernes. No se realizaron trabajos en los jardines infantiles Pececito, Norteño y Dragoncito, por no encontrarse funcionando.

Solicito a usted, considere estos tres días no trabajados (viernes 08, sábado 09 y domingo 10 de Julio), los cuales influyen en la fecha de término de obra.

Sin otro particular se despide Atte.-


CARLOS POZO IOFRE
POZO LTDA

cc: Archivo



4.- Que, es necesario dictar el correspondiente acto administrativo.





RESUELVO:

1.- AUTORIZASE la prórroga del plazo, en 3 días, para las obras de mantención de los Jardines Infantiles "PECECITO, NORTEÑITO Y DRAGONCITO" de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, quedando como nueva fecha de entrega el 28 de julio de 2016.

2.- PUBLIQUESE la presente Resolución, a través de la página Web www.mercadopublico.cl

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA**



KARINA ZAMORANO RIVERA
DIRECTORA REGIONAL
JUNJI TARAPACÁ

KZR/NFR/RPP/MPS/mfs

Distribución:

- Adquisiciones.
- Sub. Planificación
- Sub. Cobertura e Infraestructura.
- Archivo Oficina de Partes.

