

RESOLUCIÓN EXENTA N° 015/ **000** | 5

MATERIA: APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO QUE INDICA.

IQUIQUE, **07 FEB 2014**

VISTOS:

La Ley N° 17.301/70 Orgánica de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; DFL N° 1/2000 texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575/86 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Resolución N° 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República; la Ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, la Resolución N° 015/0026, la Resolución N° 015/0172, Resolución N° 015/0126 de junio de 2009 y Res. Exenta N° 015/181 del 2013, todas dictadas por la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; los demás antecedentes tenidos a la vista y las necesidades de la Institución.

RESUELVO:

1.- APRUEBESE modificación de contrato de ejecución de la obra denominada “Obra de conservación del jardín infantil Los Patitos”, celebrado entre Junta Nacional de Jardines Infantiles y don Milenko Gjurovic Salinas, de fecha 07 de febrero de 2014 y cuyo texto es del siguiente tenor:

MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MGS LIMITADA

En Iquique, a 07 de febrero de 2014, entre, por una parte, la **JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES**, R.U.T. N° 70.072.600-2, Corporación Autónoma con personalidad jurídica de Derecho Público, funcionalmente descentralizada, representada por su Directora Regional (TP) de Tarapacá, doña **CARMEN GLORIA VALENZUELA LEPE**, cédula nacional de identidad N° 12.627.908-6, ambas domiciliadas en Errázuriz N° 1366, Comuna de Iquique, en adelante también “**Junji**”; y por la otra, **SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MGS LIMITADA**, R.U.T. N° 76.185.021-0, representada legalmente por don **Milenko Andres Gjurovic Salinas**, chileno, Ingeniero Constructor, cédula nacional de identidad y rol único tributario número 15.345.030-7, con domicilio en Juan Antonio Ríos N° 2840, comuna de Iquique, en adelante también “**la Empresa Contratista**”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La Junta Nacional de Jardines Infantiles ha encomendado a la Empresa Contratista la ejecución de la obra denominada “Obra de conservación del jardín infantil Los Patitos, Código 01101003 de la JUNJI Región año 2013”, obras que fueron adjudicadas originalmente por Resolución Exenta N° 015/191 de 26 de agosto de 2013, y contrato aprobado por Resolución Exenta N° 015/218 de fecha 10 de septiembre de 2013.

SEGUNDO: De acuerdo a lo dispuesto en el considerando TERCERO del contrato de ejecución de obras de fecha 05 de septiembre de 2013, la JUNJI podrá, con el fin de llevar a un mejor término la obra contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de común acuerdo con el contratista lo que deberá sancionarse mediante una resolución. Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podrán efectuarse hasta por un 30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantía de fiel cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulados en el contrato original.

TERCERO: Que por certificación de la Sección de infraestructura (Regional y Nacional) es necesario, ampliar obras necesarias para el funcionamiento del jardín.

Por este acto, las partes acuerdan ampliar y/o disminuir las obras contratadas de acuerdo al siguiente anexo:

ANEXO N° 1: AMPLIACIÓN Y/O DISMINUCIÓN DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

"Obra de Conservación del Jardín Infantil Los Patitos, Código 01101003 de la JUNJI I Región año 2013"	
Proyecto	Tarapacá
Superficie	Los Patitos
Fecha de Ejecución	01101003
Costo del Jardín Infantil	\$ 106.499.843.-
Costo de la obra	08.11.2013

1.0.- CUBIERTA PATIO SALA CUNAS, ANTE-JARDÍN

Se verificó la utilización de antejardín como patio de sala cuna, y la presencia de sombra en sólo la mitad del antejardín, por esto se considera la construcción de cubierta.

2.0.- REPARACION DE FILTRACIONES

Se comprobó la presencia de una importante filtración en una sala de hábito que tiene comprometido el tabique divisorio al interior del closet, generando humedad y hongos, por lo que requiere rápida intervención.

3.0.- SALAS DE MUDAS

Los artefactos de salas de mudas no se encuentran en condiciones óptimas presentando en mesones mudadores salpicaduras con presencia de óxido.

4.0.- SALAS DE HABITOS HIGIENICOS

Durante el proceso de construcción se verificó el mal estado de los artefactos sanitarios de las salas de hábitos higiénicos y por sobre todo presencia de filtraciones en varios de ellos, a su vez estos artefactos sanitarios como lavamanos no son los indicados según normativa Junji ya que son con atriles metálicos y no de pedestal, además si bien se incorpora un cuarto lavamanos este no es el indicado para minusválidos y el wc no tiene los accesorios para este mismo fin.

5.0.- RADIER PATIO INTERIOR

Se verificó mal estado de pastefones en acceso a área de sala cunas, con importantes irregularidades por lo que se considera el retiro de estos y la confección de radier con pintura de piso.

6.0.- RADIER ANTE-JARDIN

En el mismo antejardín utilizado como patio de sala cuna se considera el remplazo del radier existente, ya que presenta irregularidades y desniveles peligrosos para los lactantes.

7.0.- CERAMICOS DE PATIO SEGUNDO NIVEL

Durante obra se verificó el mal estado de la instalación de las cerámicas existentes, las que se despegaban con mucha facilidad, por lo que se decide el retiro de estas y la instalación de nueva cerámica.

8.0.- JALUJA DE PROTECCION DE CAMARA

En acceso a área de sala cunas y patio de juegos central, hay una cámara presente que constituye un peligro debido a posible apertura y desnivel que presenta, a solicitud de la Directora se considera la confección de reja de protección para impedir el paso de los niños a esta.

9.0.- CIERRE PERIMETRAL SEGUNDO PISO

Para evitar los fuertes vientos y así aprovechar de mejor manera el patio del segundo nivel y prevenir cambio de temperatura en menores.

10.0.- PATIO DE SERVICIOS

Se solicita la confección de radier en salida de cocinas a patio de servicio ya que en estos momentos se encuentra tierra suelta, fuente de contaminación para las cocinas.

11.0.- ACCESO A SALA CUNA

Se modifica acceso a sala cuna para evitar salida a patio en ingreso a sala, se diseña distanciamiento necesario con puerta reja frente a escalera.

12.0.- CIERRE PERIMETRAL

Se considera la elevación de rejas perimetrales no considerados en ppto. original de obras ya que solo se incluyó el alzamiento de los muros.

13.0.- CERTIFICACION DE GAS

Se considera la separación de las redes de gas de la concesionaria con la red Junji, las cuales se alimentan de una sola bombona, a raíz de esto considera la obtención de la certificación de gas sello verde de las instalaciones.

13.- MODIFICACION PASILLO 2° PISO


Tabiquería	M2	2,99	15,000	44,850
Demolición	M2	5,027	5,500	27,549
Empuje Estructuras Metálicas perfil C8x10x39 mm	E	70	3,000	210,000
Pierro de Placón	Un	6	55,000	330,000
Pierro de Anclaje	Un	26	16,000	416,000
Masico	M2	3,27	80,000	261,600
Cable	M2	3,27	25,000	81,750
Albano	M2	3,27	25,000	81,750
Concreto Pico Antideslizante	M2	3,27	15,000	49,050
Barrido	m	2,5	22,000	55,000
				\$1,653,715
				\$314,205
				\$3,967,920

2.0	CUBIERTA ANTI-DARWIN				
2.1	Confección de estructura enlucado Canal 50x20x2mm	EG	96	2,000	192,000
2.2	Instalación de estructura onlapa 0.85mm	M2	19.0	2,900	55,100
2.3	Instalación de planchas cubierta incipiente onlucado, 0.50 mm	M2	19.0	7,500	142,500
2.4	Pintura Anticorrosiva dos manos	M2	7.0	4,800	33,600
2.5	Pintura Empaste sintético dos manos	M2	7.0	4,700	32,900
2.6	REPARACION FILTRACION SERVICIO HIGIENICO				
2.6.1	Evaluación e inspección del Área Ilustrado	GL	1	80,000	80,000
2.6.2	Reparación y Modificación Alcantarillado	GL	1	300,000	300,000
2.6.3	Reparación y Modificación Agua Potable	GL	1	350,000	350,000
2.6.4	Demolición malla Existente	M2	2.0	8,000	16,000
2.6.5	Formigonado de tuberías en reparación de tuberías	M2	2.0	15,000	30,000
2.6.6	Reparación Tabiquería y Cerámico con Humedad	M2	3.45	2,900	10,005
2.6.7	Reparación Tabiquería	M2	3.45	36,000	124,200
2.6.8	Tabiquería Vitrificada	M2	3.45	21,000	72,450
2.6.9	Cerámico	M2	6.50	15,000	103,500
2.7	SALA DE MUEBLES (2 salas)				
2.7.1	Retiro de artefactos (WC, Lavamanos y fregadero)	Nº	8	10,000	80,000
2.7.2	Retiro de muellos de maderas y una frutillar	ML	4.0	15,000	60,000
2.7.3	Cerámicos Muros	M2	62.0	16,000	992,000
2.7.4	Cerámicos Piso	M2	23.0	15,000	345,000
2.7.5	Nuevo muellos y una frutillar con grifería (según croquis)	ML	6.0	110,000	660,000
2.7.6	WC doble	Nº	2.0	350,000	700,000
2.7.7	Lavamanos (1 Lavamanos + 1 sifón)	Nº	4.0	150,000	600,000
2.7.8	Caulero de 20 y 12 unidades (2u)	Nº	2.0	260,000	520,000
2.7.9	Demoliciones de aliro	Nº	2.0	80,000	160,000
2.7.10	Espejos (según croquis (1u))	Nº	6.0	20,000	120,000
2.7.11	Accesorios	Nº	2	45,000	90,000
2.7.12	Paredes	Nº	2	45,000	90,000
2.8	SALA DE HABITOS HIGIENICOS (4 SALAS)				
2.8.1	Retiro de unidades WC y lavamanos	Un	28	55,000	1,540,000
2.8.2	Modificación Alcantarillado (WC doble, baño y lavamanos	Nº	1	5200,000	5200,000

Modificación Agua Potable [WC alc. pan. y lavamanos óscop. Férrelos]				
4.2		Ø	1	\$250.000.-
4.4	Demolición Radier Externo	m2	2,5	\$8.000.-
4.5	Hermisión de Radier en reparación de Tuberías	m2	2,5	\$35.000.-
4.6	WC Férrelos	N°	12	\$150.000.-
4.7	Lavamanos Férrelos	N°	12	\$140.000.-
4.8	Lavamanos Delineados Férrelos	N°	4	\$240.000.-
4.9	Cerámicos Muro	m2	12,2	\$36.000.-
4.10	Cerámicos Piso	m2	36	\$35.000.-
4.11	Parral de Acabado Férrelos	Un	2	\$89.000.-
4.12	Pintura Cielo	m2	34	\$3.900.-
4.13	Pintura Estructura de Hierro	m2	14	\$5.900.-
4.14	Espado 30 x 50 cm	Un	12	\$14.000.-
4.15	Espado 40 x 50 cm	Un	2	\$10.000.-
4.16	Acabado			\$32.000.-
4.17	Parches portavoz	Un	4	\$35.000.-
5.0	RADIER PATIO INTERIOR			\$220.000.-
5.1	Demolición de radier en mal estado existente	M2	63,0	2.000
5.2	Retiro de material bajo radier	M2	63,0	1.200
5.3	Tráfico con estabilizado	M2	63,0	5.000
5.4	Ripado de 10 cm	M2	63,0	6.000
5.5	Compresión	M2	63,0	1.500
5.6	Instalación de polietileno 2mm	M2	63,0	2.000
5.7	Radier de Hormigón de 255 kg/cm/m3	M2	63,0	11.000
5.8	Pintura Alto Tráfico	M2	63,0	7.500
6.0	RADIER ANTE-JARDIN			
6.1	Demolición de radier en mal estado existente	M2	18,0	2.000
6.2	Retiro de material bajo radier	M2	18,0	1.200
6.3	Tráfico con estabilizado	M2	18,0	5.000
6.4	Ripado de 10 cm	M2	18,0	6.000
6.5	Compresión	M2	18,0	1.500
6.6	Instalación de polietileno 2 mm	M2	18,0	2.000
6.7	Radier de Hormigón de 255 kg/cm/m3	M2	18,0	11.000
6.8	Pintura Alto Tráfico	M2	18,0	7.500
7.0	CERAMICOS DE PATIO SEGUNDO NIVEL			
7.1	Retiro cerámicos existentes	M2	26,0	2.900
7.2	Instalación de cerámicos 40x40	M2	26,0	3.300
7.3	Instalación de frágiles	M2	26,0	4.900
8.0	REJA PROTECCION DE CANTARRA			
8.1	Excavación para pilares subterráneos 40x40	M2	0,30	12.000
8.2	Instalación de placas metálicas 8mm	UN	4,0	8.000
8.3	Conexión de paneles con malla 20x20 galvanizada	M2	7,20	12.000
8.4	Instalación de pilares y paneles	M2	7,20	18.000
8.5	Pintura Anticorrosiva	M2	0,60	4.800
8.6	Pintura Esmalte Sintético	M2	0,60	4.800
8.7	Instalación de Pomoles 3/8	UN	3,0	12.000
8.8	Instalación de agua para puertas	UN	1	25.000
9.0	CERRE PERIMETRO SEGUNDO PISO			
9.1	Pilares Acero	Kg	87,35	2000
9.2	Pintura Anticorrosiva	M2	4,0	4.800
9.3	Vigas Tabiquero			
9.3			5,26	23.000
9.3				123.230


Presupuesto de Inversión Junta Nacional de Usuarios Manizales / 2012

9.4	Ventanas PVC Blanco	34	95,700	3,045,800
9.5	Vidrio Laminado 1x1.40 mt	33.0	408,000	1,346,400
10.0	PATIO DE SERVICIO			
10.1	Radier			
10.1.1	Relevo con Espaldado	31.0	5,000	155,000
10.2	Ripado de 10 cm	31.0	6,000	186,000
10.2.1	Compensación	31.0	1,500	46,500
10.2.4	Instalación de Palletino 2 mts	31.0	2,000	62,000
10.2.5	Rodier de Hormigón de 255 kg/cm ²	31.0	11,000	341,000
10.3	Sonajero	8.50	2,000	17,000
10.2.1	Perfiles Cuadrados 20x50x2mm	8.50	7,500	68,250
10.2.2	Cubierta Instalación PVC Perforado			
11.0	ACCESO A SALA QUINA			
11.1	Puerta de acceso sala quina	1.0	90,000	90,000
11.1.1	Puerta Antirrotativa	2.0	4,200	8,400
11.1.2	Embutido Sintético	2.0	3,000	6,000
11.2	Tabiquería para baño	9.30	21,000	195,300
11.3	Construcción de Closet			
11.2.1	Tabiquería	5.60	21,000	117,600
11.2.2	Puertas Closet	2.0	86,500	173,000
12.0	CERRE PERIMETRAL			
12.1	Elevación de reja perimetral (31.25 m ²)	580	2,000	11,600,000
13.0	CERTIFICACION GAS FUGA VERDE			
13.1	Evaluación de red de Gas	1.0	471,000	471,000
13.2	Certificación Sello Verde	1.0	532,000	532,000
13.2	Relevo y Sello de calidad	1.0	955,000	955,000
13.4	Instalación de termo eléctrico	1.0	670,000	670,000
13.5	Habilitación de una sala red de gas conexiones			
13.5	Co-lina	1.0	1,070,000	1,070,000
13.6	Red Mancha	1.0	1,100,000	1,100,000
13.7	Certificación	1.0	600,000	600,000
				3,301,250,385
				51,715,485
				355,994,362
				51,067,020
				535,864,808
				5,200,516,791



 GOBIERNO REGIONAL TRUJILLO COOPER

 Inspector Técnico de Obras: JUNA Regional



 Vº Bº Profesional DIRNAC

ITEM	DESCRIPCION PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (S)	TOTAL (S)
1.-	Obra de saneamiento				
1.1	CONFECCION DE TUBERIAS DE PVC 110mm EN TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
1.2	INSTALACION DE TUBERIAS EN TUBO CEMENTADO 20/20mm	M2	10.00	2.000	20.000
1.3	INSTALACION DE PLANCHAS DE PVC 110mm EN TUBO CEMENTADO 20/20mm	M2	10.00	2.000	20.000
1.4	PINTURA ANTICORROSIVA DOS MANOS EN TUBO CEMENTADO 20/20mm	M2	10.00	7.500	75.000
1.5	PINTURA ESMALTADA SINTETICA DOS MANOS EN TUBO CEMENTADO 20/20mm	M2	10.00	4.000	40.000
2.-	Obra de saneamiento				
2.1	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
2.2	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
2.3	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
2.4	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
2.5	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
2.6	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
2.7	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
2.8	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
2.9	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
2.10	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
2.11	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
2.12	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
2.13	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
2.14	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
2.15	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
2.16	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
2.17	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
2.18	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
2.19	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
2.20	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
3.-	Obra de saneamiento				
3.1	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
3.2	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
3.3	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
3.4	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
3.5	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
3.6	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
3.7	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
3.8	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
3.9	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
3.10	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
3.11	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
3.11.1	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
4.-	Obra de saneamiento				
4.1	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
4.2	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
4.3	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
4.4	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
4.5	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
4.6	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
4.7	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
4.8	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
4.9	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
4.10	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
4.11	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
4.12	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
4.13	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
4.14	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
4.15	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
4.16	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
4.17	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
5.-	Obra de saneamiento				
5.1	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
5.2	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
5.3	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
5.4	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
5.5	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
5.6	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
5.7	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
5.8	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000
5.9	Instalacion de tuberias de PVC 110mm en TUBO CEMENTADO 20/20mm	KG	85.00	2.000	170.000

SEXTO.- En todo lo no modificado, se mantiene plenamente vigente el contrato suscrito entre las mismas partes con fecha de 05 de septiembre de 2013.

SEPTIMO.- Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la Comuna de Iquique y se someten a la competencia de sus Tribunales de Justicia.


OCTAVO.- Las personerías de los representantes de las partes no se insertan por ser conocidas de los firmantes.

NOVENO.- El presente Contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de ellos en poder de la Junta y uno en poder del Contratista.

HAY FIRMA DE LAS PARTES.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA.



CVL/KBR/kbr
Distribución
Asesoría Jurídica.
Sub. Recursos Financieros.
Oficina de Partes /